



Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Provincia la Altagracia, República Dominicana

Gestión 2024-2028



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025
(PERIODO ABRIL A JUNIO)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sim inicial	
1. -COMPRA DE MATERIALES Y ACCESARIOS PARA INSTALACION DE AGUA.	HAITI CHIQUITO	RD\$240,938.00		X			X	
2. -CONSTRUCCION DE RESEBOUT CON ACCESORIOS. (AUMENTAR CAPACIDAD DE AGUA).	BALLETERO	RD\$240,938.00		X				
3. -CONSTRUCCION DE RESEBOUT CON ACCESORIOS.	LA PISCINA	RD\$240,938.00		X				
4. -CONSTRUCCION DE RESEBOUT CON ACCESORIOS.	EL JUNCO MORONTA	RD\$240,938.00		X				
5. -CONSTRUCCION Y VERJA PERIMETRAL PARA CERRAR EL ACUEDUCTO.	BENERITO CENTRO	RD\$240,938.00		X				
6. CONSTRUCCION DE DOGAO EN EL PLAY, TECHADO DE ZINC. -COMPRA DE MAQUINA PODADORA PARA LIMPIEZA DEL PLAY.	SANTA CRUZ DE GATO	RD\$240,938.00				X		

7.	-CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNITARIO (TERRENOS DISPONIBLE).	PADRE NUESTRO	RD\$240,938.00		X				
8.	ENCALICHADO DE LA COMUNIDAD	LA GASUMA PARTICULAR	RD\$240,938.00				X		
	-INSTALACION DE 2 TINACOS GRANDES EN EL ACUEDUCTO CON ACCESORIO								
9.	-INSTALACION DE VARIAS LAMPARAS	LOS JOBITOS	RD\$240,938.00			X			
10.	-INSTALACION DE MAYA CICLONICA, PARA PROTECCION DE LOS POZOS, UBICADO EN LA PELA Y LOS NEGROS.	LOS NEGROS	RD\$240,938.00					X	
11.	-ILUMINACION DEL MOLINO INSTALACION DE 10 LAMPARAS.	LA GUARAPA	RD\$240,938.00					X	
12.	-INSTALACION DE 10 LAMPARAS. - ENCALICHADO DEL CALLEJON CASCAJAL-EL CARRIL	EL CASCAJAL	RD\$240,938.00					X	
	-ENCALICHADO DEL CALLEJON DE LUCAS.								X
13.	-ARREGLO DE BOMBA DEL POZO, UBICADO FRENTE A PEPE.	EL CARRIL	RD\$240,938.00						
14.									
15.									
16.									
	TOTAL								





**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO/MARZO**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	6	100
Obras en proceso	1	80/50
Obras pendientes	6	
TOTAL	13	100

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
RD\$7,532,194.00	R.D. \$1,517,829	R.D. \$6,014,365.00	20.25%

FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ APONTE
Alcalde Municipal

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
18/06/2025	FERRETERIA LA IMAGEN, S.A. - PAGO FACTURA NO. 114030, 115060, 115079 Y 115143 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA RESERVAT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	419,277.45

SEPÁRESE ESTE TALÓN DEL CHEQUE

Formulario No.332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, R. D.

CTA. PROGRAMAS DE INVERSION

RNC: 419-00009-5

DO68BRRD00000000002700013756

PÁGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

FERRETERIA LA IMAGEN, S.A.

RD\$

419,277.45

No. 005905

DIA	MES	AÑO
18	06	2025

CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 45/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈005905⑈ 21411272713⑈02700013756⑈ 68

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0051 Fondo Comprobante No. 2025-000506 Fecha 18/06/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		Acción Turística 028-00155679	
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
18/06/2025	FERRETERIA LA IMAGEN, S.A. - PAGO FACTURA NO. 115030, 115060, 115070 Y 115143 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA RESERVA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	419,277.45

SEPÁRESE ESTE TALÓN DEL CHEQUE

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, R. D.

CTA. PROGRAMAS DE INVERSION

RNC: 419-00009-5

DO68BRRD00000000002700013756

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FERRETERIA LA IMAGEN, S.A.

RDS

419,277.45

No. 005905

DIA	MES	AÑO
18	06	2025

CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 45/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈005905⑈ 21411272713:02700013756⑈

68

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0051 Fondo Comprobante No. 2025-000505 Fecha 18/06/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		Acción Com. C. 028-0015567-9	
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-000506
FECHA 16/06/2025

TIPO COMPROBANTE: Gasto
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____
 Etapas: Com Dev Pag
 Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000126 **RNC/CEDULA** 130145024
BENEFICIARIO FERRETERIA LA IMAGEN, S.A. **Orden Compra** 0
DIRECCION CARRETERA MELLA Km 2 **TELEFONO** 509-554-0776
CTA. BANCARIA 270-001375-6 Cuenta de Inversion Cheque No. 5905

Detalle

PAGO FACTURA NO.115030,115060,115079 Y 115143 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESPRIOS PARA RESEWAT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.
 [CALCULO RETENCIONES: Retencion del 5% para proveedores=437,233.80-78,106.84=359,126.96x5%=17,956.35 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.24.0051	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	40,938.00
11.24.0052	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	33,938.00
11.24.0053	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	38,438.00
11.24.0054	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	240,000.00
11.00.0001	2.2.07.1.05	2.1	30	9996	102	0	0	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	83,919.80
Total General RD\$									437,233.80

Contador _____ Contralor Municipal _____
 Gerente Financiero _____ Tesorero _____
 Presidente Concejo Municipal _____ Alcalde _____
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Retenciones	
Retencion del 5% para proveedores	17,956.35
Total Retenciones	17,956.35

Monto Neto a Pagar RD\$ **419,277.45**

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 imejia

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29/05/2025	FERRRTERIA LA IMAGEN, S.A. - PAGO FACTURA No. 114171 114882 114890 114908 114909 COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD PARA CONSTRUCCION DE RESEWAT EN BALLESTERO, LA PISCINA, MAROTA, SEGUN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	417,109.95

SEPÁRESE ESTE TALÓN DEL CHEQUE

Formulario No.332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, R. D.

CTA. PROGRAMAS DE INVERSION

RNC: 419-00009-5

DO68BRRD00000000002700013756

PÁGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

FERRRTERIA LA IMAGEN, S.A.

RD\$

417,109.95

No. 005901

DIA	MES	AÑO
29	05	2025

CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO NUEVE CON 95/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈00590⑈ 21411272713⑈02700013756⑈

68

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0052 Fondo Comprobante No. 2025-000472 Fecha 29/5/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		Academia Tecnológica 028/00155679	
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mocl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29/05/2025	FERRETERIA LA IMAGEN, S.A. - PAGO FACTURA No. 114171 114882 114890 114908 114909 COMPRA DE MATERIALES DE PLUMBERIA, DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD PARA CONSTRUCCION DE RESERVA EN BALLESTERO, LA PISCINA, MAROTA, SEGUN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	417,109.95

SEPÁRESE ESTE TALÓN DEL CHEQUE

Formulario No.332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, R. D.
CTA. PROGRAMAS DE INVERSION
RNC: 419-00009-5
DO68BRRD00000000002700013756

No. 005901

DIA	MES	AÑO
29	05	2025

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA LA IMAGEN, S.A.

RD\$ 417,109.95

CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO NUEVE CON 95/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

⑈005901⑈ 21411272713⑈02700013756⑈ 68

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0052 Fondo Comprobante No. 2025-000472 Fecha 29/5/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		Aceda Icesc 028/00155679	
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000126 **RNC/CEDULA** 130145024 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO FERRETERIA LA IMAGEN, S.A.

DIRECCION CARRETERA MELLA Km 2 **TELEFONO** 509-554-0776

CTA. BANCARIA 270-001375-6 Cuenta de Inversion

Detalle

PAGO FACTURA No. 114171 114882 114890 114908 114909 COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOSM PARA CONSTRUCCION DE RESEWAT EN BALLESTERO, LA PISCINA, MAROTA, SEGUN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.

[CALCULO RETENCIONES: Retencion del 5% para proveedores=435,566.14-66,442.32=369,123.82x5%=18,456.19 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.24.0052	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	100,000.00
11.24.0051	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	100,000.00
11.00.0001	2.2.07.1.05	2.1	30	9996	102	0	2503	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	235,566.14

Total General RD\$ 435,566.14

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto imejja

Retenciones	
Retencion del 5% para proveedores	18,456.19
Total Retenciones	18,456.19

Monto Neto a Pagar RD\$ 417,109.95